



# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

Raxruhá, A.V. 05 de septiembre del 2024

Oficio DMP No. 110-2024

REF. DMP/2024

LICENCIADA  
**NADIA ALICIA MILIAN SAMAYOA**  
 Contraloría General de Cuentas -CGC  
 Delegación de Cobán, Alta Verapaz

SEP 9 '24 10:34 \*

*Licda. Nadia Alicia Milian Samayoa*  
*Jefe Administrativo Departamental*  
*Delegación Departamental de Alta Verapaz*  
*Contraloría General de Cuentas*

Respetable Licenciada:

Reciba un saludo especial desde el municipio de Raxruhá departamento de Alta Verapaz; es un privilegio poderle saludar y al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos y bendiciones en la labor que ejercen dentro de tan prestigiosa institución.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer de su conocimiento la ejecución presupuestaria del **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS** de los meses **MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO - 2024**. Ejecutado por la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz; para que sea integrado a donde corresponda.

► Se adjunta CD con la información respectiva y matriz generando por SIPLAN GL

### No. PAGINA

- Oficio Dirigido a Contraloría General de Cuentas (2 hojas) **001,002/012**
- Aprobación del Segundo Cuatrimestre (2 hoja) **003,004/012**
- Avances Metas Físicas y Financieras por SIPLAN GL **005/012**

CARRETERAS TERCIARIAS (MCIV).

**005,006,007/012**

Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [dmp@muniraxruha.gob.gt](mailto:dmp@muniraxruha.gob.gt)

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024 - 2028

002/012



## Municipalidad de Raxruhá

### Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE L  
CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES  
PERIFÉRICAS, CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y CENTRO DE  
ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL. 007/012

DIRECCION Y COORDINACION. 007/012

► ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA  
ESCOLAR (MINEDUC) 008,009/012

► FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO.  
009,010,011/012


► FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTERILLADO.  
011/012


► MICROS, PEQUELAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON  
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA.  
011/012

► PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MULTIPLES.  
012/012


Sin más que agregar a la presente, aprovecho esta oportunidad para suscribirme  
con toda diferencia, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,

  
Lic. Rigoberto Corleto Green  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz



Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [dmp@muniraxruha.gob.gt](mailto:dmp@muniraxruha.gob.gt) 

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024-2028





# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

003/012

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUH.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO CERO SESENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (062-2024) DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (04/09/2024), EN EL PUNTO SEGUNDO, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE =====

**SEGUNDO: APROBACION DE SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ.**

El Honorable Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que por mandato constitucional se debe de promover la transparencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de los organismos del Estado, así mismo tiene la obligatoriedad de la rendición de cuentas a través de las instituciones creadas para los efectos. **CONSIDERANDO:** Que, por disposición del Código Municipal, el Alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la del ejercicio fiscal, la municipalidad presentara a la Secretaria de Planificación y Programación de la presidencia de la Republica un informe de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz, de la ejecución del presupuesto. **CONSIDERANDO:** Que se tuvieron a la vista los resultados del segundo informe cuatrimestral correspondiente a los meses de (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2024) de metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, presentados por la Dirección Municipal de Planificación en el Sistema SIPLAN GL, mismos que se deberán enviar a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y Contraloría General de Cuentas como órganos de planificación y rendición de cuentas del estado, para su respectivo control y fiscalización, **POR TANTO:** Con base a lo considerado y con fundamento en el artículo 241 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, los artículos 9, 33, 35 literales a), f), i) y 135 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, por unanimidad, **ACUERDA;** I) Haber conocido el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente a los meses de (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE

Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [secretario@muniraxruha.gob.gt](mailto:secretario@muniraxruha.gob.gt)

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024 -2028



# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

004/012

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUH.

2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. II)  
Aprobar el Segundo Informe Cuatrimestral (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2024) de  
avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. III)  
Certifíquese el presente acuerdo a donde corresponde. (fs) Aparecen firmas y sellos respectivos.

PARA LOS USOS LEGALES QUE A LOS INTERESADOS CONVENGAN, SE EXTIENDE  
SELLA Y FIRMA LA PRESENTE EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE LA MUNICIPALIDAD  
DE RAXRUHÁ, IMPRESAS ÚNICAMENTE DE ANVERSO, SIENDO EL DÍA CINCO DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ,  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.-----

LIC. MARIO MAURICIO RAMOS PONCE  
SECRETARIO MUNICIPAL



VO.BO. LIC. RIGOBERTO CORLETO GREEN  
ALCALDE MUNICIPAL





Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. modificaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Reducción de la pobreza y protección social														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	12284576.09	19741383.71		Ejecución fina	1765112.3	2529610.5	1833456	1285580.9	7413759.80	10057045.45	50.94%	60.35%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTAVERAPAZ	Metro	Meta física	6800	6800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	18637.50	18637.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3250	3250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	166879.71	201256.63	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	200088.04	200088.04	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7500	7500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	90634.55	90634.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	19425	19425	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	25290	25290	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTANA SEACTE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3756.52	3756.52	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	75390.23	75390.23	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARIA-ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA	Metro	Meta física	2136	2136	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	44799.76	44799.76	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SA	Metro	Meta física	2723.91	2723.91	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%

005/012



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**



Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

006/012

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SA	Metro	Meta financiera	678.24	79729.85	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	44361.35	72752.62	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	53	53	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	28713.35	48593.35	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2701	2701	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	559.75	38869.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
324512-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta financiera	59335.50	100429.99	1	Ejecución financiera	45	60	47	37	189	38.57%	66.12%
313626-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	490	490	0	Ejecución física	1765112.30	2529610.54	1833456	1285580.96	10007127.95	44.52%	77.96%
MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO INVASA, CRUZ SIN NOMBRE I Y II	Metro lineal	Meta física	310	310	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	5067	5067	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3056.20	3056.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
281029-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	161.60	161.60	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	161.60	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2520	2520	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	49917.50	0%	100%
		Meta financiera	1702266	1702266	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katurun:</b>														
<b>Bienestar para la gente</b>														
<b>Acceso a servicios de salud</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiero	163894.50	196057.37	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	59335.50	72759.94	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	104559	123297.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katurun:</b>														
<b>Acceso a servicios de salud</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	4.80	0%	0%
		Meta financiero	8835706.80	12444957.70	0	Ejecución fina	620359.95	461765.96	409662.46	687177.03	2178965.40	4088511.40	32.85%	24.66%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	4.80	40%	6.67%
		Meta financiera	8835706.80	12444957.70	1	Ejecución financiera	620359.95	461765.96	409662.46	687177.03	2178965.40	4088511.40	32.85%	24.66%

007/012



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

008/012

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Agosto			
<b>Eje Katur:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
<b>Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos</b>												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	8686621.57	8704942.99			0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	1501	1	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	65426	82247.42	1	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	754.49	754.49	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	614	614	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	92632.28	92632.28	1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	384	384	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	20322	20322	1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	16419	16419	1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	624.80	624.80	1	0	0	0	0	0	0	0%
301040-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2745000	2745000	1	0	0	0	0	0	0	0%
301043-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA R	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	0	0	0	0	0	0	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Ejecución Segundo Cuatrimestre						
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
301043-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
301044-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
301041-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
301042-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiero	4366526.59	4252013.12		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SECHOCHOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	316	316	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	10277.52	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	280	280	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	9273.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	10200	10200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	2901	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3220	3220	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	2349.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

009/012











**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física Meta financiero	0 9018581.12	0 11410663.62	0 0	0 Ejecución físic Ejecución fina	0 435467.53	0 990713.69	0 344009.95	0 929291.55	0 2699482.72	0 23.66%	0 42.24%	0 29.93%	0 53.44%
324513-APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 9018581.12	500 11410663.62	0 1	0 Ejecución física Ejecución financiera	15 435467.53	40 990713.69	16 344009.95	40 929291.55	111 2699482.72	22.2%	45.6%	22.2%	45.6%



F:   
Alcalde Municipal

012/012





007/012

## Municipalidad de Raxruhá Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

Raxruhá, A.V. 05 de septiembre del 2024

Oficio DMP No. 109-2024

REF. DMP/2024

LICENCIADO

LIC. CARLOS MENDOZA ALVARADO

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
Guatemala, C. A.

Respetable Licenciado:

Reciba un saludo especial desde el municipio de Raxruhá departamento de Alta Verapaz; es un privilegio poderle saludar y al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos y bendiciones en la labor que ejercen dentro de tan prestigiosa institución.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer de su conocimiento la ejecución presupuestaria del **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS** de los meses **MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO - 2024**. Ejecutado por la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz; para que sea integrado a donde corresponda.

► Se adjunta CD con la información respectiva y matriz generando por SIPLAN GL

	No. PAGINA
• Oficio Dirigido a SEGEPLAN (2 hojas)	001,002/012
• Aprobación del Segundo Cuatrimestre (2 hoja)	003,004/012
• Avances Metas Físicas y Financieras por SIPLAN GL	005/012
CARRETERAS TERCIARIAS (MCIV).	005,006,007/012
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE L CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFÉRICAS, CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL.	007/012

Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [dmp@muniraxruha.gob.gt](mailto:dmp@muniraxruha.gob.gt)

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024 - 2028



002/012



# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-


DIRECCION Y COORDINACION.

007/012

- ▶ ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR (MINEDUC) 008,009/012
- ▶ FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO. 009,010,011/012
- ▶ FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTERILLADO. 011/012
- ▶ MICROS, PEQUELAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA. 011/012
- ▶ PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MULTIPLES. 012/012

Sin más que agregar a la presente, aprovecho esta oportunidad para suscribirme con toda diferencia, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,

  
Lic. Rigoberto Corleto Green  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz



 Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [dmp@muniraxruha.gob.gt](mailto:dmp@muniraxruha.gob.gt) 

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024-2028





# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

003/012

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUH.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO CERO SESENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (062-2024) DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (04/09/2024), EN EL PUNTO SEGUNDO, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE =====

**SEGUNDO: APROBACION DE SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ.**

El Honorable Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que por mandato constitucional se debe de promover la transparencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de los organismos del Estado, así mismo tiene la obligatoriedad de la rendición de cuentas a través de las instituciones creadas para los efectos. **CONSIDERANDO:** Que, por disposición del Código Municipal, el Alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la del ejercicio fiscal, la municipalidad presentara a la Secretaria de Planificación y Programación de la presidencia de la Republica un informe de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz, de la ejecución del presupuesto. **CONSIDERANDO:** Que se tuvieron a la vista los resultados del segundo informe cuatrimestral correspondiente a los meses de (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2024) de metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, presentados por la Dirección Municipal de Planificación en el Sistema SIPLAN GL, mismos que se deberán enviar a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y Contraloría General de Cuentas como órganos de planificación y rendición de cuentas del estado, para su respectivo control y fiscalización, **POR TANTO:** Con base a lo considerado y con fundamento en el artículo 241 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, los artículos 9, 33, 35 literales a), f), i) y 135 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, por unanimidad, **ACUERDA;** I) Haber conocido el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente a los meses de (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE

Barrio Santa María, Raxruhá, Alta Verapaz.

Email: [secretario@muniraxruha.gob.gt](mailto:secretario@muniraxruha.gob.gt)

*Rescatando Raxruhá*

Administración 2024 -2028





# Municipalidad de Raxruhá

## Departamento de Alta Verapaz

004/012

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUH.

2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. II)  
Aprobar el Segundo Informe Cuatrimestral (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2024) de  
avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. III)  
Certifíquese el presente acuerdo a donde corresponde. (fs) Aparecen firmas y sellos respectivos.

PARA LOS USOS LEGALES QUE A LOS INTERESADOS CONVENGAN, SE EXTIENDE  
SELLA Y FIRMA LA PRESENTE EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE LA MUNICIPALIDAD  
DE RAXRUHÁ, IMPRESAS ÚNICAMENTE DE ANVERSO, SIENDO EL DÍA CINCO DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ,  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.-----

LIC. MARIO MAURICIO RAMOS PONCE  
SECRETARIO MUNICIPAL



VO.BO. LIC. RIGOBERTO CORLETO GREEN  
ALCALDE MUNICIPAL













Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
281029-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	161.60	161.60	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	161.60	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	49917.50	49917.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	49917.50	0%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	2520	2520	1	Ejecución física						0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1702266	1702266	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso a servicios de salud																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	163894.50	196057.37		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	59335.50	72759.94	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	104559	123297.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	0	0	0	Ejecución físic	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	4.80	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	8835706.80	12444957.70		Ejecución fina	620359.95	461765.96	409662.46	687177.03	2178965.40	4088511.40	17.51%	32.85%	24.66%	46.27%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	4.80	6.67%	40%	6.67%	40%
		Meta financiera	8835706.80	12444957.70	1	Ejecución financiera	620359.95	461765.96	409662.46	687177.03	2178965.40	4088511.40	17.51%	32.85%	24.66%	46.27%

007/012



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Agosto				
<b>Eje Katur:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	8686621.57	8704942.99									
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1	1501	1	1	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	65426	82247.42	1	1	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	754.49	754.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	614	614	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	92632.28	92632.28	1	1	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	384	384	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	20322	20322	1	1	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	16419	16419	1	1	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	624.80	624.80	1	1	0	0	0	0	0	0	0
301040-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	2745000	2745000	1	1	0	0	0	0	0	0	0
301043-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA R	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	1	0	0	0	0	0	0	0

008/012



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
301043-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA R	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
301044-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
301041-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	2745442	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
301042-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	4366526.59	4252013.12		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SECHOCHOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	316	316	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	10277.52	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	280	280	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	9273.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	10200	10200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	2901	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3220	3220	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	2349.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

009/012



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	4500	4500	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	3732.63	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	12500	12500	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	912110.81	912110.81	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	122	122	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	85295.83	104314.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
277779-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NUEVA PALESTINA, CASERIO NUEVA ESPERANZA Y CASERIO MONTANA SEACTE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	220	220	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	274892.12	54978.42	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN JOSÉ EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	183	183	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	235245.93	269910.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	1680	1680	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4769.26	5149.66	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CAÑADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.	Metro	Meta fisica	3580	3580	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	164011.51	186632.26	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ALIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta fisica	210	210	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1	188	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
276417-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	182	182	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	92195.13	92195.13	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

010/012



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (físea Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (físea Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (físea Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CONCEPCION AREA URBANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	213.30 2598000	213.30 2598000	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>Eje Katun:</b>														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física Meta financier	0 750000	0 754885.80	0 0	Ejecución físic Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	5630 750000	5630 754885.80	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>Eje Katun:</b>														
Bienestar para la gente														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Reducción de la pobreza y protección social														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física Meta financier	0 9560.72	0 10179.94	0 0	Ejecución físic Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
191501-DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Animal	Meta física Meta financiera	33 1	33 620.22	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2025 9559.72	2025 9559.72	1 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

011/012



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 4/09/2024 06:44

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Ordenamiento Territorial</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física Meta financiera	9018581.12	11410663.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						435467.53	990713.69	344009.95	929291.55	2699482.72	23.66%	23.66%	4819871.72	42.24%	29.93%
324513-APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500	500	0	0	40	16	40	111	22.2%	22.2%	228	45.6%	22.2%
					1	435467.53	990713.69	344009.95	929291.55	2699482.72	23.66%	23.66%	4819871.72	42.24%	29.93%

F:



Alcalde Municipal



012/012