

MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ, Alta Verapaz

dmp@muniraxruh.gob.gt



Oficio 174-2023 Ref. DMP/SEC
Raxruhá, Alta Verapaz, 08 de mayo de 2023

Licenciada

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–
Departamento de Alta Verapaz**

Reciba un fraternal saludo desde el municipio de Raxruhá departamento de Alta Verapaz; deseando que toda actividad que emprenda le otorgue los resultados esperados.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega del Primer Informe Cuatrimestral del ejercicio fiscal 2023; correspondiente a la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz; en dicho instrumento se pueden observar los avances obtenidos en cada una de las metas propuestas por esta entidad Municipal.

Se adjunta el cuadro del Informe Cuatrimestral de manera física.



Sin otro particular, me es grato suscribirme, agradeciendo la atención prestada al presente.

Atentamente.


Carlos Tut Xol
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta vigente) | % de Avance (Meta Inicial) | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | Total |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras terciarias (MCIV) | Metro | Meta física | 9879712.61 | 9879712.61 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | | | | 722754.01 | Ejecución financiera | 669448.26 | 717867.66 | 578020.67 | 2688090.60 | 27.21% | 27.21% |
| MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARIA -ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHÁ | Metro | Meta física | 2136 | 2136 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 44799.76 | 44799.76 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO, INVASA, CRUZ SIN NOMBRE I Y II | Metro | Meta física | 5067 | 5067 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 3056.20 | 3056.20 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 7000 | 7000 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 19425 | 19425 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 5300 | 5300 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 25290 | 25290 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTANA SEACTE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 3756.62 | 3756.62 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 75390.23 | 75390.23 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SAN ISIDRO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 2723.91 | 2723.91 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 678.24 | 678.24 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física | 53 | 53 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 44361.35 | 44361.35 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física | 53 | 53 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 28713.35 | 28713.35 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 2701 | 2701 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 559.75 | 559.75 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta vigente) | % de Avance (Meta Inicial) |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | |
| MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física Meta financiera | 1575 59335.50 | 1575 59335.50 | 1575 59335.50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 5440 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 166879.71 | 166879.71 | 166879.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO, LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 4071 | 4071 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 29218.88 | 29218.88 | 29218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 200086.04 | 200086.04 | 200086.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311338-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2023 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 2000 5995933.51 | 2000 5995933.51 | 2000 5995933.51 | 0 0 | 165 722754.01 | 165 668448.26 | 165 379164.67 | 660 2489234.60 | 33% 41.52% | 33% 41.52% |
| MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física Meta financiera | 7500 90634.55 | 7500 90634.55 | 7500 90634.55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 281029-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física Meta financiera | 12 406530.58 | 12 406530.58 | 12 406530.58 | 0 0 | 12 0 | 0 0 | 12 198856 | 12 198856 | 100% 48.92% | 100% 48.92% |
| MEJORAMIENTO CALLE CASERIO XALIJA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física Meta financiera | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE ALDEA NUEVA SAMARITANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física Meta financiera | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| MEJORAMIENTO CALLE (S) BAR | Metro | Meta física | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta Inicial) | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|--------|---|---|----|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | Total | | | | |
| MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUH | Metro | Meta financiera | 18637.50 | 18637.50 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | | | | |
| CONSTRUCCION CALLE CASERIO BENITZUL, RAXRUHA A.V. | Kilometro | Meta fisica | 5.43 | 5.43 | 0 | Ejecución fisica | | | | | 0 | 0% | | | | |
| | | Meta financiera | 2502152.88 | 2502152.88 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | | | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil | Metro cuadrado | Meta fisica | | | 0 | Ejecución fisica | | | | | 0 | 0% | | | | |
| | | Meta financiera | 163894.50 | 163894.50 | 0 | Ejecución financiera | | 0 | 0 | | 0 | 0% | | | | |
| CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta fisica | 150 | 150 | 0 | Ejecución fisica | | | | | 0 | 0% | | | | |
| | | Meta financiera | 59335.50 | 59335.50 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | | | | |
| CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta fisica | 150 | 150 | 0 | Ejecución fisica | | | | | 0 | 0% | | | | |
| | | Meta financiera | 104559 | 104559 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | | | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Documento | Meta fisica | | | 0 | Ejecución fisica | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% |
| | | Meta financiera | 8025768.2490 | 8025768.2490 | 0 | Ejecución financiera | | 590934.63 | 415616.36 | 470421.48 | 573661.96 | 2050634.43 | 25.55% | | | |
| | Documento | Meta fisica | 12 | 12 | 0 | Ejecución fisica | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | | | |
| | | Meta financiera | 8025768.25 | 8025768.25 | 0 | Ejecución financiera | | 590934.63 | 415616.36 | 470421.48 | 573661.96 | 2050634.43 | 25.55% | | | |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta vigente) | % de Avance (Meta Inicial) | | |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | Total | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proidad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC) | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 1603778.42 | 1603778.42 | | 0 Ejecución física 0 Ejecución financiera | 207242.51 | 0 | 125000 | 161712.78 | 493955.29 | 0 | 0% | 30.8% |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 252 624.80 | 252 624.80 | | 1 Ejecución física 1 Ejecución financiera | | | | | | 0 | 0% | 0% |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2. ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 380 1500 | 380 1500 | | 1 Ejecución física 1 Ejecución financiera | | | | | | 0 | 0% | 0% |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 252 16419 | 252 16419 | | 1 Ejecución física 1 Ejecución financiera | | | | | | 0 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 394 754.49 | 394 754.49 | | 0 Ejecución física 0 Ejecución financiera | | | | | | 0 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 345 65426 | 345 65426 | | 0 Ejecución física 0 Ejecución financiera | | | | | | 0 | 0% | 0% |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 614 1098350.37 | 614 1098350.37 | | 0 Ejecución física 0 Ejecución financiera | 399.02 207242.51 | 0 | 0 | 161712.78 | 399.02 368955.29 | 399.02 | 64.99% | 33.59% |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física Meta financiera | 384 439247.56 | 384 439247.56 | | 0 Ejecución física 0 Ejecución financiera | 384 | 0 | 125000 | 0 | 384 | 384 | 100% | 28.46% |

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta vigente) | % de Avance (Meta Inicial) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | |
| Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | |
| Proidad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano | Artículo de plástico | Meta física | 6468945.23 | 6468945.23 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | | | | 0 | Ejecución financiera | 1009457.2 | 1194415.2 | 974819.80 | 3178686.22 | 49.14% |
| CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Artículo de plástico | Meta física | 210 | 210 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 187 | 187 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 316 | 316 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 10276.52 | 10276.52 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Artículo de plástico | Meta física | 280 | 280 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 9272.40 | 9272.40 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 10200 | 10200 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 2900 | 2900 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 3230 | 3230 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 2348.75 | 2348.75 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 4500 | 4500 | | 1 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 3731.63 | 3731.63 | | 1 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 12500 | 12500 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 912110.81 | 912110.81 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Metro | Meta física | 122 | 122 | | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 85295.83 | 85295.83 | | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2023 11:40

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Registro de Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Primer Cuatrimestre | | | | % de Avance (Meta Inicial) | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|--------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | Total |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | |
| Proidad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | |
| Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | |
| Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera | Animal | Meta física | 281355.01 | 281355.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 191501-DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ | Animal | Meta física | 33 | 33 | | 1 | | | | | | 0% |
| | | Meta financiera | 820.22 | 620.22 | | 1 | | | | | | 0% |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ | Metro cuadrado | Meta física | 312 | 312 | | 0 | | | | | | 0% |
| | | Meta financiera | 281355.01 | 281355.01 | | 0 | | | | | | 0% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | |
| Proidad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | |
| Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | |
| En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía | | | | | | | | | | | | |
| Personas atendidas con calidad en los servicios municipales | Persona | Meta física | 6249999.9990 | 6249999.9990 | | 0 | | | | | | 0% |
| | | Meta financiera | | | | 598915.29 | 663862.49 | 792345.91 | 513652.65 | 2568776.34 | 0 | 41.1% |
| 311339-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OBRAS MUNICIPALES 2023 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | Persona | Meta física | 12000 | 12000 | | 0 | | | | | | 0% |
| | | Meta financiera | 6250000 | 6250000 | | 598915.29 | 663862.49 | 792345.91 | 513652.65 | 4000 | 2568776.34 | 33.33% |
| | | | | | | 0 | | | | | | 41.1% |

[Firma manuscrita]

F: Alcalde Municipal

