



Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

Raxruhá, A.V. 02 de mayo del 2024

Oficio DMP No. 063-2024

REF. DMP/2024

LICENCIADA:
NADIA ALICIA MILIÁN SAMAYOA
Contraloría General de Cuentas -CGC-
 Delegación Cobán, Alta Verapaz.

[Firma]
Geul Choc
 Delegación Departamental
 Alta Verapaz
 Contraloría General de Cuentas

9 MAY 2024 8:17 REC(810)

CGC ALTA VERAPAZ
 FORMA

Reciba un saludo especial desde el municipio de Raxruhá departamento de Alta Verapaz; es un privilegio poderle saludar y al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos y bendiciones en la labor que ejercen dentro de tan prestigiosa institución.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer de su conocimiento la ejecución presupuestaria del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS** de los meses **ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO – 2024**. Ejecutado por la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz; para que sea integrado a donde corresponda.

- Se adjunta CD con la información respectiva y matriz generada por SIPLAN GL.

	No. PAGINA
• Oficio Dirigido a SEGEPLAN (2 hojas)	001,002/012
• Aprobación del Primer Cuatrimestre (2 hoja)	003,004/012
• Avances Metas Físicas y Financieras por SIPLAN GL	005/012
➤ CARRETERAS TERCARIAS (MCIV).	005,006,007/012
➤ CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFÉRICAS, CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL.	007/01
➤ DIRECCION Y COORDINACION.	007/012





Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

- ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR (MINEDUC) **008,009/012**
- FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO. **009,010/012**
- FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTERILLADO. **011/012**
- MICROS, PEQUELAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA. **011/012**
- PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MULTIPLES. **011/012**

Sin más que agregar a la presente, aprovecho esta oportunidad para suscribirme con toda diferencia, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,


Lic. Rigoberto Corleto Green
Alcalde Municipal
 Municipalidad de Raxruhá, A.V.





Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ-

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA: Tener a la vista el Libro de Actas del Concejo Municipal autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra el acta número cero treinta y tres guion dos mil veinticuatro (033-2024) de fecha seis de mayo del año dos mil veinticuatro (06/05/2024), en el punto **SEGUNDO**, que copiado literalmente dice: -----

SEGUNDO: APROBACION DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ. El Honorable Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que por mandato constitucional se debe de promover la transparencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de los organismos del Estado, así mismo tiene la obligatoriedad de la rendición de cuentas a través de las instituciones creadas para los efectos. **CONSIDERANDO:** Que, por disposición del Código Municipal, el Alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la del ejercicio fiscal, la municipalidad presentara a la Secretaria de Planificación y Programación de la presidencia de la Republica un informe de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz, de la ejecución del presupuesto. **CONSIDERANDO:** Que se tuvieron a la vista los resultados del primer informe cuatrimestral (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL, 2024) de metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, presentados por la Dirección Municipal de Planificación en el Sistema SIPLAN GL, mismos que se deberán enviar a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y Contraloría General de Cuentas como órganos de planificación y rendición de cuentas del estado, para su respectivo control y fiscalización. **POR TANTO :** Con base a lo considerado y con fundamento en el artículo 241 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, los artículos 9, 33, 35 literales a), f), i) y 135 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del





Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ-

Congreso de la Republica de Guatemala, por unanimidad, **ACUERDA**; I) Haber conocido el Primer Informe Cuatrimestral (Enero-Febrero-Marzo-Abril 2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. II) Aprobar el Primer Informe Cuatrimestral (Enero-Febrero-Marzo-Abril 2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. III) Certifíquese el presente acuerdo a donde corresponde. (fs) Aparecen firmas y sellos respectivos. -----

PARA LOS USOS LEGALES QUE A LOS INTERESADOS CONVENGAN, SE EXTIENDE SELLA Y FIRMA LA PRESENTE EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ, IMPRESAS ÚNICAMENTE DE ANVERSO, SIENDO EL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.-----


MARIO MAURICIO RAMOS PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL



VO.BO.


RIGOBERTO CORLETO GREEN
ALCALDE MUNICIPAL



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total	
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física Meta financiera	0 12284576.09	0 12596972.15	0 0	0 Ejecución física financiera	0 106565	0 364219.15	0 798442	0 1374059.5	0 2643285.65	0 20.98%	0 21.52%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO XALIHÁ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera				0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA NUEVA SAMARITANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera				0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTAVERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	6800 18637.50	6800 18637.50		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3250 166879.71	3250 201256.63		0 Ejecución física financiera	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	1200 200088.04	1200 200088.04		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	7500 90634.55	7500 90634.55		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	7000 19425	7000 19425		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3500 25290	3500 25290		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTAÑA SEACTE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3756.52 75390.23	3756.52 75390.23		0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARÍA-ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHÁ	Metro	Meta física	2136	2136	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SAN ISIDRO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	44799.76	44799.76	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2723.91	2723.91	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	678.24	79729.85	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	44361.35	72752.62	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2701	2701	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	559.75	38869.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	59335.50	100429.99	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	5440	5440	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	84308.66	102688.14	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	4071	4071	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
324512-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta financiera	29218.88	52248.34	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
313626-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	490	490	0	Ejecución física	6	19	41	69	135	27.55%
MEJORAMIENTO CALLE COMIUNI	Metro lineal	Meta física	9509130.99	9509130.99	0	Ejecución financiera	106565	364219.15	798442	1324142	2593368.15	27.27%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO, INVA	Metro lineal	Meta financiera	3056.20	3056.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
281029-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	161.60	161.60	1	Ejecución física	0	0	161.60	161.60	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	49917.50	49917.50	1	Ejecución financiera	0	0	49917.50	49917.50	100%	100%
		Meta física	2520	2520	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1702266	1702266	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	163894.50	196057.37	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	59335.50	72769.94	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	104559	123297.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%
		Meta financiera	8835706.80	8835706.80	0	Ejecución financiera	444309	540796	534555	389886	1909546	21.61%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	8835706.80	8835706.80	0	Ejecución financiera	444309	540796	534555	389886	1909546	21.61%

007

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	8686621.57	8704942.99		0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	380	380		0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1	1501		1	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	345	345		0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	65426	82247.42		1	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	394	394		0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	754.49	754.49		0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	614	614		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	92632.28	92632.28		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	384	384		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	20322	20322		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	16419	16419		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	624.80	624.80		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	2745000	2745000		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335		1	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	1000000		1	0	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08



Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
301044-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
301041-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
301042-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta financiera	1768526.59	1654013.12	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SECHOCHOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	280	280	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	1	10277.52	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	280	280	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	10200	10200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	3220	3220	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE A	Metro	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

009

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, C	Metro	Meta financiera	1	3732.63	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	12500	12500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	85295.83	104314.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
277779-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NUEVA PALESTINA, CASERIO NUEVA ESPERANZA Y CASERIO MONTANA SEACTE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN JOSÉ EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	183	183	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	235245.93	269910.27	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CAÑADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V	Metro	Meta física	1680	1680	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	4769.26	5149.66	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
276417-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3580	3580	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	164011.51	186632.26	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
	Artículo de plastico	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	188	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
	Metro cuadrado	Meta física	182	182	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	92195.13	92195.13	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física Meta financiera	0 750000	0 754885.80	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	5630 750000	5630 754885.80	0 1	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Animal	Meta física Meta financiera	0 9560.72	0 10179.94	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
191501-DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Animal	Meta física Meta financiera	33 1	33 620.22	0 1	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2025 9559.72	2025 9559.72	1 1	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Guatemala Urbana y Rural												
Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 9018581.12	0 9018581.12	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	0 840768	0 934806	0 2120389	0 23.51%	0% 23.51%
324513-APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 9018581.12	500 9018581.12	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	46 840768	20 934806	117 2120389	23.4% 23.51%	23.4% 23.51%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**


Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		

[Handwritten Signature]

F: _____
 Alcalde Municipal







Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

007

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

Raxruhá, A.V. 02 de mayo del 2024

Oficio DMP No. 062-2024

REF. DMP/2024

LICENCIADO:

LIC. CARLOS MENDOZA ALVARADO

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Guatemala, C. A.

Reciba un saludo especial desde el municipio de Raxruhá departamento de Alta Verapaz; es un privilegio poderle saludar y al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos y bendiciones en la labor que ejercen dentro de tan prestigiosa institución.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer de su conocimiento la ejecución presupuestaria del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS** de los meses **ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO – 2024**. Ejecutado por la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz; para que sea integrado a donde corresponda.


- Se adjunta CD con la información respectiva y matriz generada por SIPLAN GL.

- | | <u>No. PAGINA</u> |
|---|-------------------|
| • Oficio Dirigido a SEGEPLAN (2 hojas) | 001,002/012 |
| • Aprobación del Primer Cuatrimestre (2 hoja) | 003,004/012 |
| • Avances Metas Físicas y Financieras por SIPLAN GL | 005/012 |

CARRETERAS TERCIARIAS (MCIV). 005,006,007/012

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFÉRICAS, CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL. 007/01

DIRECCION Y COORDINACION. 007/012





Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-

- ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR (MINEDUC) 008,009/012
- FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO. 009,010/012
- FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTERILLADO. 011/012
- MICROS, PEQUELAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA. 011/012
- PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MULTIPLES. 011/012

Sin más que agregar a la presente, aprovecho esta oportunidad para suscribirme con toda diferencia, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,

Lic. Rigoberto Corleto Green
Alcalde Municipal
Municipalidad de Raxruhá, A.V.





Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

003

SECRETARÍA MUNICIPAL -MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ-

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA: Tener a la vista el Libro de Actas del Concejo Municipal autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra el acta número cero treinta y tres guion dos mil veinticuatro (033-2024) de fecha seis de mayo del año dos mil veinticuatro (06/05/2024), en el punto **SEGUNDO**, que copiado literalmente dice: -----

SEGUNDO: APROBACION DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ. El Honorable Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que por mandato constitucional se debe de promover la transparencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de los organismos del Estado, así mismo tiene la obligatoriedad de la rendición de cuentas a través de las instituciones creadas para los efectos. **CONSIDERANDO:** Que, por disposición del Código Municipal, el Alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la del ejercicio fiscal, la municipalidad presentara a la Secretaria de Planificación y Programación de la presidencia de la Republica un informe de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz, de la ejecución del presupuesto. **CONSIDERANDO:** Que se tuvieron a la vista los resultados del primer informe cuatrimestral (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL, 2024) de metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, presentados por la Dirección Municipal de Planificación en el Sistema SIPLAN GL, mismos que se deberán enviar a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y Contraloría General de Cuentas como órganos de planificación y rendición de cuentas del estado, para su respectivo control y fiscalización. **POR TANTO :** Con base a lo considerado y con fundamento en el artículo 241 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, los artículos 9, 33, 35 literales a), f), i) y 135 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del





064

Municipalidad de Raxruhá

Departamento de Alta Verapaz

SECRETARÍA MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ-

Congreso de la Republica de Guatemala, por unanimidad, **ACUERDA**; I) Haber conocido el Primer Informe Cuatrimestral (Enero-Febrero-Marzo-Abril 2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. II) Aprobar el Primer Informe Cuatrimestral (Enero-Febrero-Marzo-Abril 2024) de avances y metas físicas y financieras de la Municipalidad de Raxruhá, Alta Verapaz. III) Certifíquese el presente acuerdo a donde corresponde. (fs) Aparecen firmas y sellos respectivos. -----

PARA LOS USOS LEGALES QUE A LOS INTERESADOS CONVENGAN, SE EXTIENDE SELLA Y FIRMA LA PRESENTE EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ, IMPRESAS ÚNICAMENTE DE ANVERSO, SIENDO EL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.-----

MARIO MAURICIO RAMOS POK
SECRETARIO MUNICIPAL



VO.BO.

RIGOBERTO CORLETO GREEN
ALCALDE MUNICIPAL



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje K'atun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física Meta financiera	0 12284576.09	0 12596972.15	0 0	0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 106566	0 364219.15	0 798442	0 1374059.5	0 2643285.65	0% 21.52%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO XALIHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera				0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA NUEVA SAMARITANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera				0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTAVERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	6800 18637.50	6800 18637.50		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3250 166879.71	3250 201256.63		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	1200 200088.04	1200 200088.04		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	7500 90634.55	7500 90634.55		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	7000 19425	7000 19425		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3500 25290	3500 25290		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTANA SEACTE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	3756.52 75390.23	3756.52 75390.23		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARÍA - ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHÁ	Metro	Meta física	2136	2136	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SAN ISIDRO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	44799.76	44799.76	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2723.91	2723.91	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	678.24	79729.85	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	53	53	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	44361.35	72752.62	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	53	53	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	28713.35	48593.35	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO SERAXTZUC, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2701	2701	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	559.75	38869.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	59335.50	100429.99	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	5440	5440	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	84308.65	102688.14	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
324512-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3250	3250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
31362B-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	131574.89	161457.96	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE COMUNI	Metro	Meta física	4071	4071	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
324512-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta financiera	29218.88	52248.34	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
31362B-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	490	490	0	Ejecución física	6	19	41	69	135	27.55%
MEJORAMIENTO CALLE COMUNI	Metro lineal	Meta financiera	9509130.99	9509130.99	0	Ejecución financiera	106565	364219.15	798442	1324142	2593368.15	27.27%

006

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO, INVA	Metro lineal	Meta financiera	3056.20	3056.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
281029-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	161.60	161.60	1	Ejecución física	0	0	161.60	161.60	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	49917.50	49917.50	1	Ejecución financiera	0	0	49917.50	49917.50	100%	100%
		Meta física	2520	2520	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1702266	1702266	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	163894.50	196057.37	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	59335.50	72759.94	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	104559	123297.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%
		Meta financiera	8835706.80	8835706.80	0	Ejecución financiera	444309	540796	534555	389886	1909546	21.61%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	8835706.80	8835706.80	0	Ejecución financiera	444309	540796	534555	389886	1909546	21.61%

700

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	8686621.57	8704942.99		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	380	380		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	1501		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	345	345		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	65426	82247.42		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	394	394		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	754.49	754.49		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SECHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	614	614		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	92632.28	92632.28		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	384	384		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	20322	20322		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	16419	16419		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	252	252		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	624.80	624.80		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
301040-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2745000	2745000		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
301043-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000		1	0	0	0	0	0	0	0	0%

008

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
301044-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760	760	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
301041-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	2745442	2745442	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
301042-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
		Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1768526.59	1654013.12	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SECHOCHOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	316	316	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	10277.52	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	280	280	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	9273.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	10200	10200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	2901	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3220	3220	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1	2349.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE A	Metro	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, C	Metro	Meta financiera	1	3732.63	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	12500	12500	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	122	122	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
277779-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NUEVA PALESTINA, CASERIO NUEVA ESPERANZA Y CASERIO MONTANA SEACTE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	85295.83	104314.27	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN JOSE EL TESOFO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	220	220	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	274892.12	54978.42	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CAÑADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.	Metro	Meta física	183	183	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta financiera	235245.93	269910.27	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1680	1680	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CAÑADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.	Metro	Meta financiera	4769.26	5149.66	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3580	3580	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CAÑADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.	Metro	Meta financiera	164011.51	186632.26	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Articulo de plastico	Meta física	210	210	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
276417-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1	188	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
276417-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	182	182	1	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
276417-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	92195.13	92195.13	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA**

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física Meta financiera	0 750000	0 754885.80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física Meta financiera	5630 750000	5630 754885.80	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Animal	Meta física Meta financiera	0 9560.72	0 10179.94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
191501-DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Animal	Meta física Meta financiera	33 1	33 620.22	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2025 9559.72	2025 9559.72	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Guatemala Urbana y Rural												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 9018581.12	0 9018581.12	0 0	0 0	0 840768	0 344815	0 934806	0 2120389	0 23.51%	0% 23.51%
324513-APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 9018581.12	500 9018581.12	0 0	0 0	46 840768	20 344815	51 934806	117 2120389	23.4% 23.51%	23.4% 23.51%

011

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 7/05/2024 18:08



Entidad: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total

F: 
 Alcaldé Municipal



012